

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2014-2015 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период 2014- 2015 (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период 2014- 2015 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период 2014- 2015 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техническое перевооружение и строительство здания аэровокзала ЗАО «Аэропорт «Храброво»», в том числе:	04.2012	04.2021	2 367 442,98	1 000 000,00	1 037 443,04	186 005,39	339 279,49	18,60%	32,70%
	- за счет собственных средств организации;			537 442,98	248 214,63	285 657,67	13 814,69	167 088,79	5,57%	58,49%
	- за счет заемных средств;			1 830 000,00	751 785,37	751 785,37	172 190,69	172 190,69	22,90%	22,90%
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.			0	0	0	0	0	0	0