

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2015-2016 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период 2015- 2016 (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период 2015- 2016 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период 2015- 2016 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техническое перевооружение и строительство здания аэровокзала ЗАО «Аэропорт «Храброво»», в том числе:	04.2012	04.2021	2 367 442,98	2 028 163,49	2 367 442,98	378 063,08	717 342,57	18,64%	30,30%
	- за счет собственных средств организации;			537 442,98	370 354,19	537 442,98	30 952,25	198 041,04	8,36%	36,85%
	- за счет заемных средств;			1 830 000,00	1 657 809,31	1 830 000,00	347 110,83	519 301,53	20,94%	28,38%
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.			0	0	0	0	0	0	0